

harmonogram prací



název stavby: Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov
 objednatel: Liberecký kraj/Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.
 projektant: Valbek, spol. s r.o.

| | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben |
|---|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|
| přípravné a zahajovací práce | ■ | | | | | | | | | |
| projektové práce - realizační dokumentace stavby | ■ | ■ | | | | | | | | |
| vytyčení inženýrských sítí | ■ | | | | | | | | | |
| SO 101 odstranění křovin a kácení stromů | ■ | | | | | | | | | |
| SO 101 frézování | ■ | | | | | | | | | |
| SO 101 bourání vozovky a propustků | | ■ | ■ | | | | | | | |
| SO 101 zemní práce | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| SO 101 odvodnění komunikace | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| SO 101 recyklace za studena | | | | ■ | ■ | | | | | |
| SO 101 montáž a instalace meteostanice | | | ■ | ■ | | | | | | |
| SO 101 pokládka obrub | | | ■ | ■ | | | | | | |
| SO 101 dlažby | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| SO 101 podkladní vrstvy vozovky | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| SO 101 asfaltové vrstvy vozovky | | | | | | ■ | ■ | | | |
| SO 101, SO 191 zajištění stavby před zimou | | | | | | | | | | ■ |
| SO 101 montáž svodidel | | | | | | | | | | ■ |
| SO 190 dopravní značení | | | | | | | | | | ■ |
| SO 191 oprava objízdné trasy | | | | | | | | | | ■ |
| dokumentace skutečného provedení stavby | | | | | | | | | | ■ |
| geodetické práce, geometrický plán | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SO 191 dopravní opatření | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| publicita | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| monitoring, archeolog. dohled, geologický průzkum | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| předání stavby | | | | | | | | | | ■ |

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA